

# BAUZEITENPLAN



## Abbruch des alten Lagerhauses AGROA in Buchen

Auszuführende Arbeiten	Anzahl Arbeiter	geplante Maschinen	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41
Baustelleneinrichtung	3																	
Entkernungsarbeiten	6																	
Schadstoffsanierung	6																	
Maschineller Abbruch Gebäude 1	4	1 Kettenbagger 38 to																
Maschineller Abbruch Gebäude 2	4	1 Kettenbagger 38 to																
Maschineller Abbruch Gebäude 3	5	1 Kettenbagger 38 to																
Maschineller Abbruch Gebäude 6	5	1 Kettenbagger 38 to, Autokran																
Maschineller Abbruch Gebäude 4 <b>Nacharbeit</b>	6	1 Kettenbagger 38 to, 1 Longfrontbagger 33 m, Autokran, Lichtgiraffen und Beleuchtungen																
Maschineller Abbruch Gebäude 5 <b>Nacharbeit</b>	6	1 Kettenbagger 38 to, 1 Longfrontbagger 33 m, Autokran; Lichtgiraffen und Beleuchtungen																
Maschineller Abbruch Bodenplatten, Kellerwände und Fundamente	Lagerhauses, Silos	1 Kettenbagger 38 to																
Brecherarbeiten	3	1 Brecheranlage 60 to																
Kellergrubenverfüllung	3	1 Kettenbagger 38 to, 1 Walzenzug																
Restarbeiten, Baustellenräumung	2	1 Kettenbagger 38 to																